

ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01

En la localidad de Cochapampa, Distrito de Carhuaz provincia de Carhuaz, departamento de Ancash siendo las 11:00 horas del día 08 de Enero del 2021, se reunieron de una parte la Municipalidad Provincial de Carhuaz representada por el Señor PABLO PEDRO JÚLCA CHÁVEZ en su calidad de alcalde Provincial, el Ing. EDSON BLÁCIDO PAPA en su calidad de Gerente de Desarrollo Territorial y el Ing. PEDRO HÉCTOR MENDOZA COLONIA en su calidad de Supervisión de Obra; de otra parte la empresa contratista CASAM INGENIEROS EIRL a través del Ing. CHRISTIAN RUBEN CARBAJULCA RODRIGUEZ Titular – Gerente y el Ing. SANCHEZ ONCOY JUAN JOSE en su calidad de Residente de Obra; con la finalidad de realizar el acto de SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01 POR EFECTOS DE PERMISO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) ante el ministerio de cultura de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH"**, en los términos y condiciones siguientes:

1. CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. En reunión de coordinación del Gerente de Desarrollo Territorial y el Alcalde de la municipalidad Provincial de Carhuaz, el Supervisor de obra y Titular – Gerente de la Empresa CASAM INGENIEROS EIRL, con los representantes del centro de atención al ciudadano de la oficina desconcertada del ministerio de vivienda y saneamiento – Huaraz, solicito el plan de monitoreo Arqueológico, para el inicio de los trabajos de excavación en el proyecto.
- 1.2. En el expediente técnico de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH"**, se ha verificado que falta el Plan de Monitoreo Arqueológico.
- 1.3. De acuerdo con la ley general de patrimonio cultura de la nación N° 28296, para iniciar los trabajos de ejecución del proyecto se debe contar con un plan de Monitoreo Arqueológico.

2. CLAUSULA SEGUNDA: ACUERDOS PACTADOS

- 2.1. En virtud a lo señalado en los ítems anteriores y, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 178° (numeral 178.1) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ambas partes acuerdan SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA a partir de la fecha por falta de la Aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico.

CASAM INGENIEROS EIRL
Christian Ruben CarbaJulca Rodriguez
TITULAR - GERENTE
DNI: 42115888

Juan José Sánchez Oncoy
INGENIERO CIVIL
CIP N° 153082


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Ing. Edson Cosme Blácido Papa
GERENTE

ING. PEDRO HÉCTOR MENDOZA COLONIA
SUPERVISOR DE OBRA
Reg. CIP 60493

- 2.2. Se dará el reinicio a la Obra, luego de obtener el documento que aprueba del Plan de Monitoreo Arqueológico, emitido por el Ministerio de Cultura, mediante Resolución Directoral.

Encontrándose conformes las partes firmantes, se suscribe el ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 01 POR EFECTOS DE PERMISO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) a las 11:30 horas del mismo día, procediendo a suscribir por cuadruplicado la presente en señal de conformidad.

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ



POR LA EMPRESA CONTRATISTA CASAM INGENIEROS EIRL

